

土木施設災害復旧事業箇所 位置図(小泊)



No.	被災箇所	被災状況(通行規制)	被災規模	復旧方法	復旧時期
①	板割沢川①(小泊字山口)	護岸決壊	26m	コンクリートブロック積工	令和5年2月から5月まで
②	板割沢川②(小泊字山口)	護岸決壊	29m	コンクリートブロック積工	令和5年2月から5月まで
③	板割沢川③(小泊字山口)	護岸決壊	46m	コンクリートブロック積工	令和5年2月から5月まで
④	下前海岸2号線(小泊字下前)	道路基礎崩落(全面通行止)	20m	大型ブロック積工・盛土工	令和4年12月から令和5年10月まで
⑤	小泊中学校1号線(小泊字鮫貝)	法面崩落・ブロック倒壊(片側交互通行)	39m	コンクリートブロック積工	令和5年3月から8月まで
⑥	折戸下前線(小泊字折戸)	法面・路肩崩落(全面通行止)	90m	落石防護柵補修・L型擁壁工・コンクリートブロック積工	令和5年3月から8月まで
⑦	竜飛線①(小泊字袋内)	路肩崩落(片側通行)	15m	盛土工・排水工・かご工	令和5年5月から10月まで
⑧	竜飛線②(小泊字袋内)	法面崩落	20m	補強土植生のり砕工・かご工	令和5年5月から10月まで
⑨	竜飛線③(小泊字袋内)	路肩崩落(片側通行)	23m	盛土工・かご工	令和5年5月から10月まで
⑩	小泊中央線(小泊字砂山)	路肩崩落(片側通行)	5m	道路復旧工・排水工	令和5年6月から9月まで
⑪	大山長根線(小泊字大山長根)	法面崩落	12m	かご工	令和5年6月から9月まで

令和4年8月3日からの大雨により甚大な被害を受けましたが、今後、可能な限り早期の復旧に向けて工事を進めていきます。
ご不便をおかけしておりますが、皆様のご理解とご協力の程よろしく申し上げます。

土木施設災害復旧事業箇所 位置図(中里)



※復旧時期は予定であり、時期が前後する場合がございますのでご了承ください。
田畑に隣接・影響する被災箇所は、来春の農作業ができるよう早急に取り組んで参ります。

No.	被災箇所	被災状況(通行規制)	被災規模	復旧方法	復旧時期
①	相の股沢川(薄市字玉清水)	護岸倒壊	19m	コンクリートブロック積工	令和5年2月から5月まで
②	田の沢川(薄市字飛石)	護岸一部欠損	8m	コンクリートブロック積工	令和5年2月から5月まで
③	町道58号線(中里字平山)	路肩崩落(片側通行)	12m	コンクリートブロック積工	令和5年2月から5月まで
④	町道136号線(薄市字飛石)	護岸決壊・道路流失(全面通行止)	6m	コンクリートブロック積工・道路復旧	令和5年2月から5月まで
⑤	町道13号線(尾別字胡桃谷)	法面崩落	52m	崩落土撤去	令和5年3月から5月まで

令和4年8月豪雨災害の
復旧作業が行われます

農地・農業用施設災害復旧事業箇所 位置図



※農地・農業施設の復旧工事は、来春の農作業が出来るよう、早急に取り組んで参ります。

No	被災箇所	被災状況	被災規模	復旧方法	復旧時期
①	ふるさと農道(今泉字唐崎:十三湖岸)	土砂崩落	30m	土砂撤去及びガードレール復旧	R5.4月以降予定 ※応急処置済み
②	上母沢堰(薄市字玉清水)	頭首工下流の護岸崩壊	16m	ブロック積擁壁工復旧	R5.2月頃予定
③	下田ノ沢堰(薄市字飛石)	頭首工下流の護岸崩壊	18m	ブロック積擁壁工新設及びエプロン復旧	R5.9月以降予定 ※応急処置済み
④	8号機場(高根字小金石)	大型排水路(函渠)のゴム継ぎ手破損	3m	継ぎ手箇所コンクリート打ち替えによる擦り付け及びゴム継ぎ手再設置	R5.9月以降予定 ※応急処置済み
⑤	第1夏山ため池(高根字小金石)	堤体決壊及び法面崩壊	26m	築堤及び遮水シート保護	R5.2月頃予定
⑥	第2夏山ため池(高根字小金石)	堤体決壊及び法面崩壊	34m	築堤及び遮水シート保護	
⑦	用水路(薄市字沖原)	コンクリート水路破損	233m	水路再利用設置及び目地復旧	R5.9月以降 ※県事業終了後
⑧	用水路(宮川字鶴泊:中里川周辺)	中里川決壊によるコンクリート水路破損	58m	新設及び再利用設置	
⑨	用水路(宮川字鶴泊:中里川周辺)	用水路法面の崩壊	57m	法面整形	
⑩	薄市川頭首工(薄市字花持)	土砂堆積	57m	上流及び下流(エプロン部まで)の土砂撤去	R5.2月頃予定
⑪	農地(宮川字鶴泊:中里川周辺)	中里川決壊による農地浸食及び土砂堆積	47a	土砂撤去及び客土	

林道災害復旧事業箇所 位置図



※林道の復旧工事は、詳細が決定次第、随時工事に着手する予定です。

No	被災箇所	被災状況	被災規模	復旧方法	復旧時期
①	袴腰山線1号	路肩崩壊	23m	盛土、舗装、ガードレール、側溝の復旧	※来春 着工予定
②	袴腰山線2号		32m		
③	袴腰山線3号		15m		
④	第2袴腰山線1号		17m		
⑤	第2袴腰山線2号		15m		
⑥	第2袴腰山線3号		43m		
⑦	第2袴腰山線4号		21m		
⑧	第2袴腰山線5号	道路全面崩壊 (通行不可)	52m	盛土(補強土壁)、舗装、ガードレール、側溝の復旧	※来春 着工予定
⑨	第2袴腰山線6号	道路全面崩壊 (通行不可)	42m	盛土、暗渠排水設置、舗装、ガードレール、側溝の復旧	